

监理周报

项目名称：仙居县2019年光伏助村工程

项目地：台州市仙居县

时间：2019/11/17



施工概况	中建国信： 完成1个村的支架、组件安装，累计完成7个村，接地系统安装4个村。 宁波华顺： 完成支架、组件和接地安装2个村，累计8个村。 浙江康都： 完成完成3个村的支架、组件安装，累计完成8个村。 浙江锐博： 成支架、组件安装完成5个村，累计5个村。
材料进场情况	浙江锐博： 本周三逆变器及附件进场。 浙江康都： 本周六直流电缆及附件进场。
材料进场检验	浙江锐博： 外包装完好，铭牌一致。 浙江康都： 外包装完好，铭牌一致。
隐蔽验收情况	
发文情况	
安全情况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。



扫描全能王 创建

下周工作要点	<p>宁波华顺：下周全部完成并网柜安装和进行接地电阻检测。资料完善报审。做好并网前准备。</p> <p>中建国信：下周增加施工班组，计划完成 7 个村支架、组件、逆变器和接地安装。有 6 个村不能安装。完善资料报审。电气设备安装。</p> <p>康都节能：下周增加施工班组，完成 7 个村支架、组件安装、逆变器和并网安装安装。资料完善报验，做好并网准备。进场材料完成报审。</p> <p>浙江锐博：完成与合同技术清单上型号相同的所有组件安装。</p> <p>正衡监理</p> <p>按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收</p> <p>1、严格把关组件质量，安装组件前，对组件前后做清洁处理，变形的，开裂的组件不能安装，背板划伤严重的不能使用。</p> <p>2、尽快提供设计院出具的图纸，后期和图纸不符必须按图纸整改，否则不予验收。</p> <p>3、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，人员密集区域要求加装警戒带。安全员必须佩戴标识上岗。</p> <p>4、工程焊接要有有资质的焊接人员操作，无证人员禁止使用焊接设备，焊接时必须配备有效的防护设施。</p> <p>5、进场材料必须报验，监理方验收合格后才可以使用在本工程。</p> <p>6、各单位使用的材料必须和技术清单上的一致。合格证、技术资料要留档备查。</p> <p>7、方阵组串要求横平竖直，不能有波浪起伏现象，预留通道要合理。</p> <p>8、光伏并网柜必须做单独接地。</p>
备注	

编制人：薛庚 审核人：李小忘 编制时间：2019年11月17日



扫描全能王 创建