


监 理 周 报

项目名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

项目地： 台州市仙居县

时间： 2019/12/08



施 工 概 况	中建国信： 完成 2 个村的支架、组件安装, 累计完成 10 个村, 联系供电所并网验收。 宁波华顺： 联系供电所并网验收, 已完成 6 个村表计的安装。 浙江康都： 完成完成 3 个村的支架、组件安装, 累计完成 14 个村, 联系供电所并网验收。 浙江锐博： 完成 11 个村所有施工工序, 联系供电所并网验收。
材 料 进 场 情 况	无
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	
发 文 情 况	联系单 1 次。
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故, 安全防范在可控范围内。



<p>下周工作要点</p>	<p>宁波华顺：下周计划整改消缺，陆续完成并网工作。 中建国信：下周计划完成并网资料受理，与电力局沟通，陆续完成并网工作。 康都节能：下周计划完成并网资料受理，与电力局沟通，陆续完成并网工作。 浙江锐博：下周计划完成并网资料受理，与电力局沟通，陆续完成并网工作。</p> <p>正衡监理</p> <p>按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、严格把关组件质量，安装组件前，对组件前后做清洁处理，变形的，开裂的组件不能安装，背板划伤严重的不能使用。 2、尽快提供设计院出具的图纸，后期和图纸不符必须按图纸整改，否则不予验收。 3、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，人员密集区域要求加装警戒带。安全员必须佩戴标识上岗。 4、工程焊接要有有资质的焊接人员操作，无证人员禁止使用焊接设备，焊接时必须配备有效的防护设施。 5、抓紧完成电力局并网资料提交受理，尽快完成并网验收。 6、施工资料、竣工资料装订成册，一式四份，竣工前报于监理处。 7、方阵组串要求横平竖直，不能有波浪起伏现象，预留通道要合理。 8、接地电阻和绝缘电阻测试应达标。
<p>备注</p>	

编制人：薛庚 审核人：李小忘 编制时间：2019年12月08日

