

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 05 期

项目：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）		填报周期：2019.10.28-2019.11.3		
本周工作如下； 1、对施工方前期资料审核、签字。 2、整理安全旁站 001-005 并上传至监理云平台。 3、整理监理检查记录表 001-004。 4、编辑打印下发监理联系单 001-011。 5、编辑打印前期资料 001-013 并将其上传至监理云平台。 6、编辑打印质量安全活动记录 001-004。 7、编辑打印旁站记录 001-017，并上传至监理云平台。 8、编辑打印并上传平行检验记录 001-032 至监理云平台。 9、编辑打印设备材料开箱记录表 001-021。 需协调与帮助：暂无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工		已全部完工		
5、支架及组件安装		灌注桩 3.7MW，支架安装 3.7MW，组件安装 3.7MW		
6、逆变器及箱变		汇流箱到货、逆变器到货、直流电缆到货、交流电缆到货、并网柜到货		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试		已完成		
9、出图情况		已提供电子版图纸		
10、设备/材料到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
				1、支架全部到货

				2、扁铁全部到货 3、围栏全部到货 4、预埋件全部到货 5、组件到场 3.7MW 6、直流电缆全部到货 7、交流电缆全部到货 8、汇流箱全部到货 9、并网柜全部到货
11、人员/机械情况	施工人员 20 人，电动扳手 15 把，电焊机 4 台，装载机 1 辆，挖机 1 台			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	10.20	11.15		
5、全容量并网	业主要求 11.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、9 个村级电站直流电缆接头 2、9 个村级电站逆变器接头 3、9 个村级电站汇流箱安装电缆头 4、9 个村级电站扁铁焊接、防腐 5、9 个村级电站并网柜电缆接线 6、9 个村级电站并网前消缺				

填报人： 张良玉 审核人： 刘士发 时间： 2019 年 11 月 03 日

现场照片（含文字描述）：



