

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 2 期

项目名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2019 年 9 月 30 日—10 月 06 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、彩钢瓦屋面夹具安装完成，已全部完成。				
2、1#、3#、4#、6#导轨安装完成。				
3、桥架安装结束。				
4、接地施工完成 90%。				
5、组件安装完成设计总量 41%。				
6、逆变器安装完成 28 台。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、		/		
2、出图情况		部分出图。		
9、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2019.09.15~0930	2019.09.28	已到货
	组件	2019.10.18		部分到货
	桥架	201910.07	2019.09.20	已到货
	接地	/	/	已到货
	逆变	2019.09.30	2019.09.29	已到货
	汇流箱	2019.10.20		未到货
	电缆	2019.10.20		未到货
	电气设	2019.10.25		未到货

	备			
10、人员/机械情况	施工人员 10 人。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、屋面临边围栏	/	/	/.	/
2、厂房加固	/	/	/	/
3、厂房加固	/	/	/	/
4、厂房加固	/	/	/	/
5、水泥屋面支架安装完成	2019.09.22	2019.09.25	2019.09.25	人员不足， 9 月 25 日已完成
6、1#屋面支架、夹具安装完成	2019.09.26	/	2019.10.05	已完成
7、3#屋面支架、夹具安装完成	2019.09.26	/	2019.10.05	已完成
8、4#屋面支架、夹具安装完成	2019.09.26	/	2019.10.05	已完成
9、6#屋面支架、夹具安装完成	2019.09.26	/	2019.10.05	已完成
10、1#屋面组件安装完成	2019.10.08	/	2019.10.17	已完成
11、3#屋面组件安装完成	2019.10.08	/	2019.10.17	
12、4#屋面组件安装完成	2019.10.08	/	2019.10.17	已完成
13、6#屋面组件安装完成	2019.10.10	/	2019.10.19	
14、逆变器安装	2019.09.23		2019.10.03	目前已安装完成 28 台
15、桥架安装	2019.09.18	/	2019.09.29	已完成
16、直流电缆	2019.10.25	/	2019.11.03	
17、交流电缆	2019.10.25	/	2019.11.03	
18、汇流箱安装	2019.	/	2019.10.	

	10.20		25	
19、并网柜安装	2019.10.27		2019.10.30	
20、接地防雷、消缺	2019.10.21	/	2019.11.30	
21、并网送电验收	2019.11.20	/	2019.11.20	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、组件安装				
2、接地安装				
3、组件进场				

填报人：唐剑 审核人：徐耀生 时间：2019年10月13日

工程图片：



