

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 8 期

项目名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2019 年 11 月 11 日—11 月 17 日		
一、项目总体建设进度汇总：					
1、电缆防火封堵。					
2、电缆挂牌、刷漆。					
3、清洗系统水管保温施工。					
二、本周工程建设工作内容及完成情况					
1、		/			
2、出图情况		出图完成。			
3、备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施	
	支架	2019.09.15~0930	2019.09.28	已到货	
	组件	2019.10.18		部分到货	
	桥架	201910.07	2019.09.20	已到货	
	接地	/	/	已到货	
	逆变	2019.09.30	2019.09.29	已到货	
	汇流箱	2019.10.20		已到货	
	电缆	2019.10.20	2019.10.26	已到货 3*150-2*70、5*16	
	电气设备	2019.10.25		已到货	
4、人员/机械情况		施工人员 6 人。			

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、屋面临边围栏	/	/	/	/
2、厂房加固	/	/	/	/
3、厂房加固	/	/	/	/
4、厂房加固	/	/	/	/
5、水泥屋面支架安装完成	2019.09.22	2019.09.25	2019.09.25	已完成
6、1#屋面支架、夹具安装完成	2019.09.26	/	2019.10.05	已完成
7、3#屋面支架、夹具安装完成	2019.09.26	/	2019.10.05	已完成
8、4#屋面支架、夹具安装完成	2019.09.26	/	2019.10.05	已完成
9、6#屋面支架、夹具安装完成	2019.09.26	/	2019.10.05	已完成
10、1#屋面组件安装完成	2019.10.08	/	2019.10.17	已完成
11、3#屋面组件安装完成	2019.10.08	/	2019.10.17	未完成，材料未进场
12、4#屋面组件安装完成	2019.10.08	/	2019.10.17	已完成
13、6#屋面组件安装完成	2019.10.10	/	2019.10.19	未完成，材料未进场
14、逆变器安装	2019.09.23		2019.10.03	目前已安装完成 31 台，缺背板
15、桥架安装	2019.09.18	/	2019.09.29	已完成
16、直流电缆	2019.10.25	/	2019.11.03	已完成
17、交流电缆	2019.10.25	/	2019.11.03	已完成
18、汇流箱安装	2019.10.20	/	2019.10.25	已完成
19、并网柜安装	2019.		2019.10.	已完成

	10.27		30	
20、接地防雷、消缺	2019.10.21	/	2019.11.30	
21、并网送电验收	2019.11.20	/	2019.11.20	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题		无		
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、同电网公司确定并网时间				
2、组件到货、安装				
3、				

填报人：唐剑 审核人：徐耀生 时间：2019年11月17日

工程图片：



