

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019年 04期

项目：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫 电站建设项目		填报周期： 2019.10.21-2019.10.27		
<p>本周工作如下；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、巡视各现场发现部分支架角度不够，立即告知现场负责人及总包即刻整改。 2、20个施工点立柱完成约 2.2WM； 3、监理人员去各个现场检查施工情况；道路崎岖弯多，小心驾驶车辆。 4、编辑打印好廉政告知书及廉政建设调查表至业主处签字盖章。 5、要求施工方设计单位尽快提供蓝图。 6、召开第二次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-002 上传至监理云 7、对施工方及施工人员召开第一次项目安全会议并签字上传。 <p>需协调与帮助 无</p>				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、场内桩基施工	桩基安装施工 20 个点完成 64%			
3、支架及组件安装	支架安装 20 个点完成 64%			
4、逆变器及箱变	暂无			
5、送出工程（含对侧）				
6、现场调试				
7、出图情况	已督促施工单位尽快出具施工蓝图			
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
9、人员/机械情况	施工人员 33 人，现场管理人员 4 人,电镐 5 把，电动工具 20 把			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 11:30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、材料及组件尽快到场安装。			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 苏航 审核人： 罗军 时间： 2019 年 10 月 18 日

现场照片（含文字描述）：



麦浪村立柱混凝土浇筑



倘甸鲁卡立柱焊接安装

