

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019年 05期

项目：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫 电站建设项目		填报周期： 2019.10.05-2019.11.11		
<p>本周工作如下；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、巡视各现场发现组件安装与图纸设计不符，立即告知现场负责人及总包即刻整改。 2、监理人员去各个现场检查施工情况；道路崎岖弯多，小心驾驶车辆。 3、要求施工方设计单位尽快提供蓝图。 4、对现场新进施工人员进行安全质量活动交底。 <p>需协调与帮助 无</p>				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、场内桩基施工	桩基安装施工 30 个点完成 90%			
3、支架及组件安装	支架安装 30 个点完成 90%			
4、逆变器及箱变	暂无			
5、送出工程（含对侧）				
6、现场调试				
7、出图情况	已督促施工单位尽快出具施工蓝图			
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	晶澳组件 320W			无
9、人员/机械情况	施工人员 34 人，管理人员人，电焊机 23 台，切割机 7 台，电镐 6 台。电动工具 20 把			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 11:30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
4、组件区域工程	组件安装时注意两边间隙，符合图纸设计要求。			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 苏航 审核人： 罗军 时间： 2019 年 11 月 11 日

现场照片（含文字描述）：



横河村检查支架安装



监理检查三保村组件安装情况