

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 07 期

项目：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫 电站建设项目		填报周期：2019.11.12-2019.11.18		
本周工作如下； 1、各施工现场进度缓慢与倒排工期表对比有较大差异，对施工单位下达通知单并要求施工单位增加施工人员，加快施工速度。 2、巡视现场发现部分施工现场组件安装尺寸测量与图纸设计偏差较大，已叫施工单位拆除重新进行安装施工。 3、对施工单位下达监理通知单-004。 4、对现场新进施工人员进行安全质量活动交底。 需协调与帮助 无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、场内桩基施工		桩基安装施工 32 个点完成 95%		
3、支架及组件安装		支架安装 32 个点完成 92%		
4、逆变器及箱变		暂无		
5、送出工程（含对侧）				
6、现场调试				
7、出图情况		督促施工单位尽快出具施工蓝图		
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	晶澳组件 320W			组件到场 0.5WMp
9、人员/机械情况		施工人员 34 人，管理人员人，电焊机 23 台，切割机 7 台，电镐 6 台。电动工具 20 把		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施工	10.01		10.10	
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 11.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	道路崎岖。			
4、组件区域工程	组件安装时注意间隙，符合图纸设计要求。			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 苏航 审核人： 罗军 时间： 2019 年 11 月 18 日

现场照片（含文字描述）：



合理村进行组件安装



监理对横河村检查檩条尺寸测量