

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 11 期

项目：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫 电站建设项目		填报周期：2019.12.10-2019.12.15		
本周工作如下； 1. 各施工点光伏缆线放线。 2. 各施工点逆变器并网柜安装作业。 3. 监理发现材料到场不及。 4. 部分地方防腐不到位，已经及时提出，并要求他们整改。 5. 检查发现基础路面没回填，已经及时提出，并要求整改。 需协调与帮助 无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、场内桩基施工		桩基安装施工 35 个点完成 100%		
3、支架及组件安装		支架安装 35 个点完成 100%		
4、逆变器及箱变		逆变器安装 10 个点完成 85%		
5、送出工程（含对侧）				
6、现场调试				
7、出图情况		督促施工单位尽快出具施工蓝图		
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	晶澳组件 320W			
9、人员/机械情况		施工人员 35 人，管理人员 1 人，电焊机 23 台，切割机 7 台，电镐 6 台。电动工具 20 把		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施工	10.01		11.10	
2、首套组件安装	11.01			人员不足
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 11.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	道路崎岖。			
4、组件区域工程	组件安装时注意间隙，符合图纸设计要求。			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 苏航 审核人： 罗军 时间： 2019 年 12 月 02 日

现场照片（含文字描述）：



落水洞村组件安装完成



新街村基础测量