



联宝（合肥）电子科技有限公司5.99MW光伏发电项目监理部第24周工作台账

填表日期：2020.05.17

项目基本信息

- 1、项目名称：联宝（合肥）电子科技有限公司5.99MW光伏发电项目
 2、项目地点：合肥联宝电子科技有限公司
 3、业主单位：合肥正泰光伏发电有限公司
 4、监理人员：监理项目负责人 王国富，其他监理人员 房立华，合同约定监理人员数量：2人；延期 1人
 5、市场人员：张雨花
 6、监理周期：2019.10.13-2020.01.13 共 3 月 或 90 天 或 6 人.月 或 180 人.天；
 7、车辆配备：汽车 / 辆/摩托车 / 辆/电动车 / 辆。

综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 5.2 月 或 168 天 或 9.0 人月 或 284 人天；
 2、本周提交 / 期监理费付款申请 / 万元，累计提交 / 期监理费付款申请 / 万元；
 3、本周产生监理费用 元，累计产生监理费用 元；
 4、本周监理人员请假情况：
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告		1	
		施工组织设计		2	
		图纸会审		2	
		分包单位资质		2	
		专项施工方案		2	
		施工管理制度		1	
		工程控制网测量			
		施工质量验收及评定范围划分		1	
		分项/分部工程质量报验			
		单位（子单位）工程质量报审		1	
		工程质量中间验收申请			
		试品/试件试验报告报验			
		调试报告报审			
		施工项目部管理人员资格报审		2	
		主要施工机械/工器具/安全用具报审		2	
		特殊工种/特殊工作人员报审		2	
		主要测量计量器具/试验设备检验报审			
		大中型施工机械进场/出场申报			
		工程进度款报审	1	2	
		施工进度计划报审			
		变更工期报审			
		主要材料及构配件供货商资质报审		1	
		工程材料/构配件/设备进场报审		1	
		初步竣工验收申请			
		工程变更申请单		2	
		强制性条文执行计划报审		1	
		试验（检测）单位资质报审			
2	巡视	监理巡视记录	1	4	
3	见证取样	见证取样记录			
4	旁站	质量旁站记录		5	
		安全旁站记录	1	5	
5	平行检验	原材料平行检验记录		5	
		设备平行检验记录		5	
		工序平行检验记录		4	
6	签发文件	签发会议纪要	2	21	
		签发监理工作联系单		13	
7	监理通知单	监理通知单	安全类	安全类	闭环 1 份
			质量类	质量类	闭环 1 份



序号	事项名称	进度类		闭环份数
		工程暂停令	检验批验收	
8	监理签证	分项工程验收		
		分部工程验收		
		隐蔽工程验收		
		工程技术变更		
		工程经济变更		
		工程款结算	1	
9	会议	工地例会	1	18
		专题会议		1
10	监理文件编审批	监理规划		1
		监理细则		1
		监理工作制度		3
		监理日志	7	168
		监理周报	1	24
		监理月报		5
		监理验收方案		
		监理验收报告		
		质量评估报告		
		监理总结		

填表说明：

此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。