

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 第 21 期

项目名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目	填报周期: 2020 年 6 月 7 日—2020 年 6 月 12 日
--------------------------------------	---

一、项目总体建设进度汇总:

- 1、桩基基础开挖完成约 95%;
- 2、桩基基础浇筑完成约 93%;
- 3、基础回填完成约 90%;
- 4、组塔完成 83%;
- 5、支架基础放点已完成;
- 6、基础桩打桩完成;
- 7、支架安装完成 95%;
- 8、组件安装完成 95%;
- 9、逆变器安装完成;
- 10、桥架安装完成 3844 米;
- 11、逆变器接线完成 49 台;
- 12、1*4 小线敷设累计敷设 119760 米;
- 13、3*120 电缆敷设累计 9665 米;
- 14、3*150 电缆敷设累计 802 米 (100%) ;
- 15、3*70 电缆敷设累计 570 米 (100%) ;
- 16、光缆敷设 541 米;
- 17、桥架盖板连接 300 米; 通讯箱安装 4 个;

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、出图情况	部分出图。			
2、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	全部到货日期	本周到货情况, 累计到货 (), 已到货数量 () % 延误原因及催货措施
	管桩	2019 年 11 月 1 日	2019 年 12 月 5 日	已到
	组件	2019 年 11 月 23 日	2019 年 12 月 26 日	已到
	逆变器	2019 年 11 月 28 日	2019 年 12 月 5 日	已到
	箱变	2019 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 20 日	已到
	24#改接工程 馈线柜	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 10 日	暂无

	电线电缆	2019 年 12 月 1 日	2019 年 12 月 10 日	95%
	支架	2019 年 11 月 17 日	2019 年 12 月 20 日	100%
	桥架	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 07 日	100%
3、人员/机械情况	施工人员 30 人，打桩机 2 台，挖机 3 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
架空集电线路	2019 年 11 月 5 日	/	2020 年 1 月 15 日	人员及机械不足
土建施工	2019 年 11 月 5 日	/	2019 年 12 月 5 日	人员及机械不足
塔架施工	2019 年 11 月 2 日	/	2019 年 12 月 15 日	人员及机械不足
电气施工	2019 年 12 月 1 日	/	2019 年 12 月 20 日	人员及机械不足
24#方阵改接工程	2019 年 11 月 5 日	/	2019 年 12 月 15 日	/
并网	2019 年 12 月 1 日	/	2019 年 12 月 28 日	/
整改	2019 年 12 月 2 日	/	2020 年 1 月 15 日	/
光伏区施工	2019 年 11 月 5 日	/	2020 年 2 月 28 日	/
桩基施工	2019 年 11 月 5 日	/	2019 年 12 月 25 日	/
箱变基础施工	2019 年 11 月 1 日	/	2019 年 12 月 5 日	已完成
支架安装	2019 年 11 月 1 日	/	2020 年 1 月 15 日	已完成 95%
桥架安装	2019 年 11 月 2 日	/	2020 年 1 月 15 日	人员不足，进度较慢
光伏厂区接地施工	2019 年 11 月 2 日	/	2020 年 1 月 15 日	人员不足，进度较慢
组件安装	2019 年 11 月 2 日	/	2020 年 2 月 25 日	已完成 95%
逆变器安装	2019 年 11 月 2 日	/	2020 年 1 月 15 日	已完成 80%

箱变安装	2019 年 12 月 6 日	/	2019 年 12 月 20 日	已完成
高压电缆敷 设、接线	2019 年 12 月 1 日	/	2019 年 12 月 25 日	已完成 75%
二次线缆敷 设、接线	2019 年 12 月 2 日	/	2020 年 1 月 15 日	已完成 65%
其余（通讯、 监控等）	2020 年 2 月 10 日	/	2020 年 2 月 25 日	/
整改	2020 年 2 月 10 日	/	2020 年 2 月 28 日	/
系统调试和并 网	2019 年 11 月 2 日	/	2020 年 3 月 14 日	/
首次并网前设 备、及系统调 试	2019 年 12 月 1 日	/	2019 年 12 月 25 日	/
质监站验收及 消缺	2019 年 11 月 2 日	/	2019 年 12 月 20 日	/
首次并网	2019 年 12 月 1 日	/	2019 年 12 月 28 日	/
组件全容量并 网	2020 年 2 月 26 日	/	2020 年 3 月 5 日	/
光伏区通讯调 试	2020 年 3 月 6 日	/	2020 年 3 月 12 日	/
全容量并网 （设讯、监控、 数采等完成， 后台上传数 据）	2020 年 3 月 13 日	/	2020 年 3 月 14 日	/
并网手续（含 发电业务许可 证办理	2019 年 10 月 2 日	/	2020 年 3 月 25 日	/
并网前手续 （含购售电合 同等）	2019 年 10 月 2 日	/	2019 年 12 月 20 日	/
发电业务许可 证	2020 年 1 月 1 日	/	2020 年 3 月 25 日	/
竣工验收	2020 年 3 月 15 日	/	2020 年 5 月 15 日	/
60kw. h/m ² 试 运行阶段	2020 年 3 月 15 日	/	2020 年 4 月 3 日	/
并网后期缺陷 消除	2020 年 3 月 20 日	/	2020 年 4 月 10 日	/

竣工验收及消缺	2020 年 4 月 10 日	/	2020 年 5 月 10 日	/
竣工资料整理和移交	2020 年 5 月 10 日	/	2020 年 5 月 15 日	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题		无		
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、电缆敷设，电缆桥架安装；				
2、支架安装；				
3、组件安装；				
4、塔基基础施工；				
5、组塔施工；				
填报人： 张栋 审核人： 刘士发 时间： 2020 年 6 月 12 日				

工程图片：

