

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 第 24 期

项目名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目		填报周期：2020 年 6 月 27 日—2020 年 7 月 3 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、集电线路停工；				
7、支架安装完成 99%；				
8、组件安装完成 99%；				
9、逆变器安装完成；				
10、桥架安装完成 3888 米；				
11、逆变器接线完成 49 台；				
12、1*4 小线敷设累计敷设 129060 米；				
13、3*120 电缆敷设累计 12364 米；				
14、3*150 电缆敷设累计 802 米（100%）；				
15、3*70 电缆敷设累计 570 米（100%）；				
16、60*60*6 铜包角钢捶打累计 53 根, 40*40 铜包角钢连接累计 93 米；				
17、桥架盖板连接 1100 米；通讯箱安装已完成；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、出图情况		部分出图。		
2、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	全部到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	管桩	2019 年 11 月 1 日	2019 年 12 月 5 日	已到
	组件	2019 年 11 月 23 日	2019 年 12 月 26 日	已到
	逆变器	2019 年 11 月 28 日	2019 年 12 月 5 日	已到
	箱变	2019 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 20 日	已到
	24#改接工程馈线柜	2019 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 10 日	暂无
	电线电缆	2019 年 12 月 1 日	2019 年 12 月 10 日	100%
	支架	2019 年 11 月 17 日	2019 年 12 月 20 日	100%
	桥架	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 07 日	100%

3、人员/机械情况	施工人员 30 人，挖机 1 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
架空集电线路	2019 年 11 月 5 日	/	2020 年 1 月 15 日	人员及机械不足
土建施工	2019 年 11 月 5 日	/	2019 年 12 月 5 日	人员及机械不足
塔架施工	2019 年 11 月 2 日	/	2019 年 12 月 15 日	人员及机械不足
电气施工	2019 年 12 月 1 日	/	2019 年 12 月 20 日	人员及机械不足
24#方阵改接工程	2019 年 11 月 5 日	/	2019 年 12 月 15 日	/
并网	2019 年 12 月 1 日	/	2019 年 12 月 28 日	/
整改	2019 年 12 月 2 日	/	2020 年 1 月 15 日	/
光伏区施工	2019 年 11 月 5 日	/	2020 年 2 月 28 日	/
桩基施工	2019 年 11 月 5 日	/	2019 年 12 月 25 日	/
箱变基础施工	2019 年 11 月 1 日	/	2019 年 12 月 5 日	已完成
支架安装	2019 年 11 月 1 日	/	2020 年 1 月 15 日	已完成 99%
桥架安装	2019 年 11 月 2 日	/	2020 年 1 月 15 日	人员不足，进度较慢
光伏厂区接地施工	2019 年 11 月 2 日	/	2020 年 1 月 15 日	人员不足，进度较慢
组件安装	2019 年 11 月 2 日	/	2020 年 2 月 25 日	已完成 99%
逆变器安装	2019 年 11 月 2 日	/	2020 年 1 月 15 日	已完成
箱变安装	2019 年 12 月 6 日	/	2019 年 12 月 20 日	已完成
高压电缆敷设、接线	2019 年 12 月 1 日	/	2019 年 12 月 25 日	已完成 93%
二次线缆敷设、接线	2019 年 12 月 2 日	/	2020 年 1 月 15 日	/

其余（通讯、 监控等）	2020 年 2 月 10 日	/	2020 年 2 月 25 日	/
整改	2020 年 2 月 10 日	/	2020 年 2 月 28 日	/
系统调试和并 网	2019 年 11 月 2 日	/	2020 年 3 月 14 日	/
首次并网前设 备、及系统调 试	2019 年 12 月 1 日	/	2019 年 12 月 25 日	/
质监站验收及 消缺	2019 年 11 月 2 日	/	2019 年 12 月 20 日	/
首次并网	2019 年 12 月 1 日	/	2019 年 12 月 28 日	/
组件全容量并 网	2020 年 2 月 26 日	/	2020 年 3 月 5 日	/
光伏区通讯调 试	2020 年 3 月 6 日	/	2020 年 3 月 12 日	/
全容量并网 （设讯、监控、 数采等完成， 后台上传数 据）	2020 年 3 月 13 日	/	2020 年 3 月 14 日	/
并网手续（含 发电业务许可 证办理	2019 年 10 月 2 日	/	2020 年 3 月 25 日	/
并网前手续 （含购售电合 同等）	2019 年 10 月 2 日	/	2019 年 12 月 20 日	/
发电业务许可 证	2020 年 1 月 1 日	/	2020 年 3 月 25 日	/
竣工验收	2020 年 3 月 15 日	/	2020 年 5 月 15 日	/
60kw. h/m ² 试 运行阶段	2020 年 3 月 15 日	/	2020 年 4 月 3 日	/
并网后期缺陷 消除	2020 年 3 月 20 日	/	2020 年 4 月 10 日	/
竣工验收及消 缺	2020 年 4 月 10 日	/	2020 年 5 月 10 日	/
竣工资料整 理和移交	2020 年 5 月 10 日	/	2020 年 5 月 15 日	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题		无		

未解决的协调问题解决进展	集电线路待工
五、下周计划主要工作内容	
1、电缆敷设，电缆桥架安装； 2、支架安装； 3、组件安装； 4、塔基基础施工； 5、组塔施工；	
填报人： 张栋	审核人： 刘士发 时间： 2020 年 7 月 3 日

工程图片：

