

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2020 年 第 010 期

项目：淮安中恒 99MW 风电项目		填报周期：2020.4.20-2020.4.26		
本周工作如下； 1、编辑打印日志 4 月 20 日-4 月 26 日。 2、编辑打印监理旁站 064-081。 3、召开第 15 次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-015 递交至业主、施工方扫描后上传至监理云。 4、编辑打印及下发监理通知单 010、011。 5、1#-40#基点道路初次放样全部完成，叶片临时堆放场地施工完成。 6、主控楼主体已完成。消防泵房基础施工已完成。主变基础施工已完成。避雷器基础施工已完成。出线构架基础施工已完成。GIS 基础施工已完成。SVG 基础施工已完成。 需协调与帮助： 暂无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	21#29#32#37#未完成道路施工，其余基点已初步具备通车条件			
2、开关站/升压站	主控楼主体已完成。消防泵房基础施工已完成。主变基础施工已完成。避雷器基础施工已完成。出线构架基础施工已完成。GIS 基础施工已完成。SVG 基础施工已完成。			
3、场内桩基施工	1#2#13#管桩施工，18#管桩引孔。			
4、场内风机基础施工	25#管桩内口渣土清理，11#钢筋绑扎，16#场地平整			
5、风机安装				
6、汇集线路				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	已提供图纸			
10、设备/材料到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
11、人员/机械	进场道路：（挖掘机 4 台、压路机 2 台）			

情况	升压站：（电焊机 3 台、钩机 1 台、铲车 2 台、污水泵 2 台） 风机基础：（施工人员 8 人；电焊机 2 台、打桩机 1 台、挖掘机 1 台、发电机 2 台）			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个风机基础施工				
2、首套风机安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
道路： 1、37#基点计划完成 200m。 2、29#基点计划完成 300m。 3、32#基点计划完成 317m，除基口转外出全线完成。 4、21#基点计划完成 200m。 升压站： 1、 主控楼一层墙体砌筑完成。 2、 事故油池基础配模板支模。 3、 一次舱、二次舱电缆沟基础钢筋绑扎。 4、 一次舱、二次舱电缆沟基础钢筋浇筑。 5、 SVG 区电缆沟基础钢筋绑扎。				

桩基:

- 1、19#25#钢筋绑扎
- 2、20、24、17#机位完成开挖，桩检测。
- 3、1、13、18、15#桩基完成

填报人: 闫率 审核人: 苗守明 时间: 2020 年 4 月 26 日

现场照片(含文字描述):

21#道路施工	升压站预制舱定位
	
1#管桩施工	18#管桩引孔
	