

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年 第 07 期

项目：淮安中恒 99MW 风电项目	填报周期：2019.12.30-2020.1.5
本周工作如下： 1、编辑打印监理台账 007。 2、编辑打印日志 12 月 30 日-1 月 5 日。 3、编辑打印监理旁站 001-012。 4、编辑打印第一次工地例会会议纪要。 5、召开第七次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-007 递交至业主、施工方扫描后上传至监理云。 6、编辑打印施工管理制度并下发业主及施工方。 7、编辑前期资料 001-021 及报审表 001-019。 8、编辑打印设备材料开箱记录表 001-003。 9、编辑打印及下发监理通知单 001-005。 10、编辑打印下发监理联系单 001。 11、编辑打印平行检验记录 001-009。 12、23#、24#基点道路施工 563m，完成 28.9%。30#、31#基点道路施工 1020m，完成 78.8%。34#基点道路施工 822m,完成 100%。25#基点道路施工 750m，完成 49.8%。27#基点道路施工 1054.9m，完成 100%。29#基点道路施工完成 80m，完成 6.3%。35#、36#基点道路施工已完成 1900m，完成 83.8%。 13、综合楼二层顶板敷设（完成 100%）；二层钢筋绑扎（完成 100%）；二层顶板浇筑（完成 100%）。消防泵房浇筑顶层（完成 100%）。围墙基础砌筑、浇筑（完成 100%）。临电施工（完成 100%）。SVG 设备基础浇筑（完成 50%）。二次舱设备基础垫层浇筑（完成 100%）。 14、12#风基点场地平整、试桩。 需协调与帮助： 暂无	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	
2、开关站/升压站	
3、综合楼/附属建筑	二层养护

4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试	已完成			
9、出图情况	已提供图纸			
10、设备/材料到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
				1、主控楼模板、方木、钢管、钢筋、设备已到场
11、人员/机械情况	施工人员 55 人，现场管理人员 13 人,挖掘机 7 辆，弯截机 1 台，裁筋机 1 台，压路机 3 辆，电焊机 3 台，夯机 2 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				

道路：1、23#、24#基点道路施工完工 1382m，完成 100%。

2、25#基点道路施工完工 756m，完成 100%。

3、29#基点道路施工完工 930m，完成 73%。

4、30#、31#基点道路施工完成 1293m, 完成 100%，具备桩基进场条件。

5、35#、36#基点道路施工完工 2266m，完成 100%，具备桩基进场条件。

6、28#基点道路施工 330m，完成 29%。

7、18#基点道路施工完工 540m，完成 100%，具备桩基进场条件。

升压站：1、消防泵房基础钢筋绑扎完成。

2、GIS 基础浇筑完成。

3、二次舱下部台浇筑完成。

4、SVG 设备基础炯柱完成。

5、主变避雷器基础浇筑完成。

1、综合楼二层顶女儿墙砌筑完成。

2、围墙砌筑完成 50%。

桩基：1、34#风基点场地平整、试桩。

1、31#风基点场地平整、试桩。

填报人： 张良玉 审核人： 苗守明 时间： 2020 年 1 月 5 日

现场照片（含文字描述）：

升压站综合楼二层顶板浇筑及收面



召开第七次监理例会



18#、23#道路施工

