

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2020 年 第 08 期

项目：淮安中恒 99MW 风电项目	填报周期： 2020.3.13-2020.3.19
本周工作如下； 1、编辑上传日志 3 月 16 日-3 月 22 日。 3、编辑打印监理旁站 001-017。 4、编辑打印第一次工地例会会议纪要。 5、召开第十一次次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-011 递交至业主、施工方扫描后上传至监理云。 6、编辑打印施工管理制度并下发业主及施工方。 7、编辑前期资料 001-021 及报审表 001-019。 8、编辑打印设备材料开箱记录表 001-003。 9、编辑打印及下发监理通知单 001-005。 10、编辑打印下发监理联系单 001。 11、编辑打印平行检验记录 001-009。 12、23#+24#基点道路施工完成 1400m，完成 71.9%。25#基点道路施工 1206m，完成 79.68%。18#基点道路施工 539m,完成 100%。27#基点道路修复。3#、4#、5#、6#、11#、12#、13#、15# 、18#、19#、23#基点道路实地测量。。 13、34#试桩完成。 需协调与帮助： 暂无	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	
2、开关站/升压站	
3、综合楼/附属建筑	
4、场内桩基施工	
5、支架及组件安装	
6、逆变器及箱变	
7、送出工程（含对侧）	

8、现场调试	已完成			
9、出图情况	已提供图纸			
10、设备/材料到 货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
				1、主控楼模板、方木、钢管、钢筋、设备已到场
11、人员/机械情况	施工人员 26 人，钩机一辆，铲车 1 辆，压路机 2 辆，挖机 2 辆，桩机一台，发电机一台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				

道路：1、24#基点道路施工完工 571.1m，完成 51.15%。

2、25#基点道路施工完工 1206.9m，完成 80%。

3、10#基点道路施工完工 420m，完成 15.71%。

4、1#基点道路施工完成 312.4m，完成 100%，具备桩基进场条件。

5、2#基点道路施工 428.4m，完成 100%，具备桩基进场条件。

升压站：1、主控楼二层拆模完成。

2、二次舱基础拆模完成。

3、消防泵房基础拆模完成。

4、主变基础拆模完成。

5、事故油池基础放线及支模完成。

6、一次舱基础换填完成。

桩基：1、11#机位场地平整、机械转场、11#机位打桩。

2、26#机位场地平整、机械转场、26#机位打桩。

填报人： 张良玉 审核人： 苗守明 时间： 2020 年 3 月 22 日

现场照片（含文字描述）：



