

衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

工 程 监 理 周 报

(2020 年 4 月 27 日 至 2020 年 5 月 03 日)

编 制 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司

江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理部

2020 年 5 月 03 日

一、参建单位信息

建设单位：衡南煜盟新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中广达能源电力工程设计有限公司（光伏区）

衡阳雁能电力勘测设计咨询有限公司（外线）

施工单位：湖南中程电力工程有限公司

二、本周完成工作量

开关站一次舱二次舱基础内部电缆桥架焊接完成 100%，二次舱基础内墙粉刷完成 100%，移交站基础内墙粉刷完成 100%。

光伏场区内未施工。

5#塔基基础支模完成达到浇筑要求（因暂无地泵未浇筑）。

三、下周计划完成工作量

开关站围墙砌砖完成 50%。

光伏区未施工，暂无计划。

外线：1#、5#、7#塔基基础浇筑完成并土方回填完成。

四、存在问题

因征地协调和村民阻工原因，光伏区暂停施工，已督促相关单位抓紧协调；

因近期雨水较多原因，外线施工进度缓慢，已督促施工单位抓紧采取有效措施，加快施工进度。

五、工程影像资料



移交站基础墙面抹灰



5#塔基基础支模



1#塔基基础焊接钢筋笼



10#塔基成品保护



监理人员检查 5#塔基支模施工



监理检查开关站二次舱电缆桥架焊接