

大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp(大连 中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目工程

监理周报

第五期

日期: 2020 年 01 月 03 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项



项目监理机构(章): _____

总监理工程师/总监理工程师代表: 司在敬

日期: 2020 年 01 月 03 日



扫描全能王 创建

本周工程实施概要

本周工程进度控制情况评析

相关情况登记			
本周计划天	7 天	实际工作日	7 天
工程暂停令	份	联系单	1 份
监理备忘录	份	监理通知单	份
例会会议纪要	1 份	其他	份
本同工程现场大事记			

- 1、管舫车间组件安装完成 100%，支架安装完成 100%，管舫车间桥架安装完成 100%，管舫车间逆变器、汇流箱安装完成 100%，直流电缆放线完成 100%，交流电缆放线完成 96%。
- 2、船体车间安装组件 1200 组，累计完成 27%。安装女儿墙围栏 270 米。支架安装 420 套，累计完成 44%。
- 3、1#焊接车间安装支架 250 套，累计完成 12%。安装女儿墙围栏 150 米。
- 4、2#焊接车间安装支架 200 套，累计完成 24%。安装女儿墙围栏 60 米，安装桥架 70 米。
- 5、箱变送电测试完成 100%。



本周工程质量控制情况评析

本周质量控制情况登记			
本周抽查、见证试验次数	次	试验结果不合格次数	次
设备开箱检查次数	1 次	检查不符合要求次数	1 次
本周查验检验批	项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、箱变送电测试穿戴防护服、绝缘鞋、绝缘手套。 2、工人在屋面边沿施工（如安装围栏防护）系好安全带，带好安全帽。 3、吊装作业前拉好警戒线，确认吊带是否牢固。 4、组件安装时轻拿轻放，严禁一人搬运及踩踏，否则易产生隐裂。组件安装时压块一定紧固到位、吻合、不能产生缝隙。组件安装要横平竖直，边沿要在一条直线上。			
下周质量情况预计和目标			
（1）光伏组件安装要拉线，光伏组件安装要横平竖直，保持在一个轴线的支架、组件缝对缝，边沿直平，不超过允许偏差的相邻组件 2mm，同组偏差 5mm。 （2）组件、支架安装要按照图纸设计及规范要求施工。 （3）吊装组件等材料，四周拉好警戒线。 （4）送电测试时，作业人员穿戴防护服，绝缘鞋、绝缘手套。			



本周施工安全生产管理工作评析

本周施工安全生产管理工作情况登记	
本周安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全文明类）	份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 1、所有施工人员及管理人员配带安全帽、防滑鞋、安全带 2、现场安全巡视达到每天 3 次 3、进场材料严格管控 4、召开安全教育会议 履行建设工程安全生产管理法定职责情况： 严格按照要求全面履行	
下周监理安全生产管理的工作重点	
加大安全知识培训力度 加强施工人员自我保护意识 加强厂区安全文明工作管理	

