

大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp(大连
中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目工程

监理周报

第十期

日期: 2020 年 04 月 10 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 王在明

日

期: 2020 年 04 月 10 日



扫描全能王 创建

本周工程实施概要

本周工程进度控制情况评析

相关情况登记			
本周计划天	7 天	实际工作日	7 天
工程暂停令	份	联系单	份
监理备忘录	份	监理通知单	份
例会会议纪要	1 份	其他	份
本同工程现场大事记			
1、船体车间组件安装完成总量 87%；汇流箱、逆变器安装完成总量 100%；桥架安装完成总量 100%；直流电缆敷设完成总量 70%；低压交流电缆敷设完成总量 72%。 2、1#焊接车间组件安装完成总量 65%；支架安装完成总量 75%；汇流箱、逆变器安装完成总量 100%；桥架安装完成总量 90%；直流电缆敷设完成总量 55%；低压交流电缆敷设 70%。 3、2#焊接车间组件安装完成总量 100%；支架安装完成总量 100%；汇流箱、逆变器安装完成总量 100%；直流电缆敷设完成总量 100%；低压交流电缆敷设完成总量 80%。			



本周工程质量控制情况评析

本周质量控制情况登记			
本周抽查、见证试验次数	次	试验结果不合格次数	次
设备开箱检查次数	次	检查不符合要求次数	次
本周查验检验批	项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量放置于桥架内，避免交叉，管口防火泥封堵。 2、直流电缆穿管进行封堵 3、逆变器、汇流箱接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠。 4、发电点进行并网以前，必须完成电缆试验（交流电缆绝缘、电缆相序等），以及场内接地电阻的测量。 5、每到工序、分项工程完成之后，要及时进行三级自检，抽检。			
下周质量情况预计和目标			
（1）光伏组件安装要拉线，光伏组件安装要横平竖直，保持在一个轴线的支架、组件缝对缝，边沿直平，不超过允许偏差的相邻组件 2mm，同组偏差 5mm. （2）组件、支架安装要按照图纸设计及规范要求施工。 （3）每到工序、分项工程完成之后，要及时进行三级自检，抽检。 （4）光伏阵区内敷设主接地网，组件支架达到有效接地。			



本周施工安全生产管理工作评析

本周施工安全生产管理工作情况登记	
本周安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全文明类）	份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 1、所有施工人员及管理人员配带安全帽、防滑鞋、安全带 2、现场安全巡视达到每天 3 次 3、进场材料严格管控 4、召开安全教育会议 5、禁止施工人员跨越彩光带。 履行建设工程安全生产管理法定职责情况： 严格按照要求全面履行	
下周监理安全生产管理的工作重点	
加大安全知识培训力度 加强施工人员自我保护意识 加强厂区安全文明工作管理	

