

编号：ZHJL-JLZB-20200419

## 监 理 周 报

（2020年4月12日～2020年04月19日） 第 03 期

普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

总监理工程师：徐耀生

监理项目部（章）

报告日期： 2020 年 04 月 19 日

# 监 理 周 报

## 一、 本周工程实施情况

### 1、施工进度：

1) B1、B3、B4 屋面夹具、导轨因屋面排布图纸与实际现场不符，造成材料不对，故都安装了一半，在等材料厂重新发货；

### 2、设计图纸情况

无

### 3、工程资料情况

无

### 4、需调解事宜

无

## 2 本周监理工作情况

1) 督促总包提交开工报审资料；

2) 让总包提供施工图纸；

3) 到现场查看安全文明施工情况，让施工人员正确佩戴安全帽、安全带；

4) 对到达现场的材料进行抽检；

## 3 工程存在问题及建议

无

## 4 下周监理工作重点

监督总包单位现场安全的落实情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 04 月 19 日



● 普洛斯新都物流园1.2MWp  
分布式光伏发电项目

施工内容: 接地扁钢检测  
 拍摄时间: 2020.04.17 08:39  
 天气: 阴 21°C  
 地点: 成都市·普洛斯新都物流园(中集大道)

今日水印  
-相机-



● 普洛斯新都物流园1.2MWp  
分布式光伏发电项目

施工内容: 安全器具使用  
 天气: 多云 23°C  
 地点: 成都市·普洛斯新都物流园(中集大道)

今日水印  
-相机-



● 普洛斯新都物流园1.2MWp  
分布式光伏发电项目

施工内容: 导轨夹子安装  
 拍摄时间: 2020.04.15 16:18  
 天气: 多云 23°C  
 地点: 成都市·普洛斯新都物流园(中集大道)

今日水印  
-相机-



● 普洛斯新都物流园1.2MWp  
分布式光伏发电项目

施工内容: B4夹具组装  
 时间: 2020.04.18 08:37  
 天气: 阴 16°C  
 地点: 成都市·成都通祥福明物流有限公司



● 普洛斯新都物流园1.2MWp  
分布式光伏发电项目

施工内容: B3导轨夹具安装  
 时间: 2020.04.16 15:01  
 天气: 晴 27°C  
 地点: 成都市·成都通祥福明物流有限公司

今日相机