

编号：ZHJL-JLZB-20200119

监 理 周 报

（2020 年 1 月 6 日～2020 年 01 月 19 日） 第 03 期

普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

总监理工程师：徐耀生

监理项目部（章）

报告日期： 2020 年 01 月 19 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

1) 现场安装斜撑；

2) 已安装17根；

2、设计图纸情况

设计图纸与现场施工条件不符，让总包单位与其协调；

3、工程资料情况

开工报审资料及施工等资料报审后不符合要求，让其整改好后再交到监理部。

4、需调解事宜

与设计确定新的施工方案

2 本周监理工作情况

1) 到施工现场查看施工单位的安全文明施工的落实情况；

2) 跟进施工进度；

3 工程存在问题及建议

无

4 下周监理工作重点

春节放假。

常州正衡电力工程监理有限公司

普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 01 月 19 日



斜撑安装



清理现场



整体效果



材料堆放