

编号: ZHJL-JLZB-20200503

监 理 周 报

(2020年4月27日~2020年05月03日) 第 05 期

普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

总监理工程师: 徐耀生

监理项目部 (章)



报告日期: 2020 年 05 月 03 日



监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

屋面夹具、导轨总体安装完成 50%，并网柜基础完成 90%（基础槽钢、接地未做）

2、设计图纸情况

无

3、工程资料情况

上报后不合格，让拿回修改。

4、需调解事宜

需要正式版的施工图纸

2 本周监理工作情况

1) 审核总包单位提交的开工报审资料并提出整改建议；

2) 对施工现场进行安全专项检查，并提出整改要求；

3 工程存在问题及建议

材料不能及时到货，造成施工人员休息，尽快将所需材料配到现场。

4 下周监理工作重点

监督总包单位现场安全的落实情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 05 月 03 日