

编号: ZHJL-JLZB-20200621

## 监 理 周 报

(2020年6月15日~2020年6月21日) 第 11 期

普洛斯成都新都物流园 1.2MW<sub>p</sub> 分布式光伏发电项目

总监理工程师:

徐维生

监理项目部(章)



报告日期: 2020 年 06 月 21 日

# 监 理 周 报

## 一、本周工程实施情况

### 1、施工进度：

屋面桥架、维修通道、逆变器、围栏已安装完成；B4 屋面已安装完成，B3 组件还缺一百多块，B1 屋面无组件，B4、B3 屋面接地网安装完成，主接地完成（屋面）室外升网柜已完成就位，B1/B3/B4 屋面进线已完成接线。等园区停电接并网侧。

### 2、设计图纸情况

设计院盖章的已到项目部

### 3、工程资料情况

开工报审资料还缺，施工过程资料没有。

### 4、需调解事宜

厂区停电事宜。

## 2 本周监理工作情况

- 1) 到施工现场查看施工进度；
- 2) 下发监理联系单要求总包单位及时回复监理通知单；
- 3) 对现场不符合安装要求的工序，让总包单位整改；
- 4) 下发监理联系单（结合并网节点合理安排工作）；
- 5) 主持召开安全会议；
- 6) 整理项目监理资料；

## 3 工程存在问题及建议

- 组件问题没有彻底解决；
- 其它辅材不能到达现场造成施工人员休息；
- 施工人员少，安排不合理造成进度缓慢；
- 施工资料不及时；

## 4 下周监理工作重点

- 监督总包单位现场安全的落实情况；
- 督促总包的施工过程资料要与进度同步；
- 组件安装要求做到横平竖直；

