

编号: ZHJL-JLZB-20200628

监 理 周 报

(2020 年 6 月 22 日~2020 年 6 月 28 日) 第 12 期

普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

总监理工程师:



监理项目部 (章)

报告日期: 2020 年 06 月 28 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

屋面桥架、维修通道、逆变器、围栏已安装完成；B4 屋面已安装完成、B3 组件还缺一百，B1 屋面已安装 80 块，B4、B3 屋面接地网安装完成，主接地完成（屋面；）室外并网柜至箱变电缆接线已完成，供电局已验收，等装表。

2、设计图纸情况

设计院盖章的已到项目部

3、工程资料情况

开工报审资料还缺，施工过程资料没有。

4、需调解事宜

供电局装表

2 本周监理工作情况

1) 到施工现场查看施工进度；

2) 对现场不符合安装要求的工序，让总包单位整改；

3) 整理项目监理资料；

3 工程存在问题及建议

组件问题没有彻底解决；

其它辅材不能到达现场造成施工人员休息；

施工人员少，安排不合理造成进度缓慢；

施工资料不及时；

4 下周监理工作重点

总监理合同到期撤离现场

常州正衡电力工程监理有限公司

普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 06 月 28 日

