

普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

区域	项目及容量	状态
德州、济南	普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目	A10A4 库房围栏、检修通道安装、电缆过路穿管敷设工作开始
	普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目	B2 库房导轨、检修通道、围栏安装、接地焊接工作完成，

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目	情况概括						
上周天气	11-19	11-19	3-20	3-16	3-15	7-17	9-23
	晴	雨	阴	晴	晴	晴	晴
原材料进场	逆变器、支架及配件、格栅板、接地扁铁、围栏、过路穿管（本周没有材料进场）						
工程进度	计划			实际完成			
	普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目	，屋面围栏、导轨安装，穿管开挖埋管，5#并网柜基础施工，并网柜安装就位；			A10 导轨安装完成，并网柜就位完成，A4 破路埋管完成		
	普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目	屋面检修通道安装、屋面围栏安装、并网柜就位；			B2 库房检修通道完成、围栏安装完成接地扁铁焊接完成		
质量监督	1 监理日常监督及材料抽检，A10、A4 围栏及检修通道安装检查，穿管埋设隐蔽工程检查；						
下周重点工作	普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目	做好施工人员安全、防疫工作，屋面围栏、导轨安装检查，穿管开挖埋管隐蔽工程检查，5#并网柜基础施工检查。					
	普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目	接地扁铁防腐检查，加固资料再次报审检查。					
急需协调事宜	并网柜母排连接停电事宜（组件、桥架、电缆 5 月 1 日不进场，出现窝工现象）；						

一、 现场照片：

 <p>普洛斯山东片区</p> <p>天气：晴 16度 西南风≤3级 湿度11% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：消防演习 时间：2020-04-23 15:06:44</p>	 <p>普洛斯山东片区</p> <p>天气：晴 10度 西风≤3级 湿度24% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房导轨安装 时间：2020-04-22 09:12:01</p>
<p>消防演练</p>	<p>导轨安装</p>
	 <p>普洛斯山东片区</p> <p>天气：晴 24度 西南风5级 湿度15% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：穿管开挖回填 时间：2020-04-24 17:21:37</p>
<p>检修通道检查</p>	<p>铺砂检查</p>
 <p>普洛斯山东片区</p> <p>天气：晴 12度 东风≤3级 湿度18% 地址：济南市历城区创展路 工程项目：济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容：B2库房接地扁铁连接 时间：2020-04-23 09:16:29</p>	 <p>普洛斯山东片区</p> <p>天气：晴 17度 西北风≤3级 湿度12% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：例会 时间：2020-04-23 16:52:35</p>
<p>扁铁搭接长度检查</p>	<p>监理例会</p>