

 正衡监理 ZhengHengSupervision	名称项目	通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目
	文件名称	监理周报

通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

监 理 周 报

第 04 期

监理单位编制人：焦鹏飞

监理单位审核人：张建忠

编 制 时 间：2020 年 01 月 16 日

常州正衡电力工程监理有限公司

通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目监理部



 正衡监理 ZhengHengSupervision	名称项目	通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目
	文件名称	监理周报

项目名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

建设单位：公安县通威渔光科技有限公司隶属通威新能源科技（北京）有限公司子公司。

设计单位：（升压站、外线）特变电工沈阳电力勘测设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：（外线）河南省国能建设集团有限公司

一、项目概况

本光伏工程项目位于湖北省荆州市公安县藕池镇，地理中心坐标为经度 $112^{\circ} 19'$ ，纬度 $29^{\circ} 45'$ 。项目装机容量为 100MWp，建设形式为渔光一体电站，并配套建设 1 座 110KV 升压站，通过 110KV 架空线路接入 10 公里外的藕池变电站，该项目由通威新能源科技（北京）有限公司投资建设，运行周期 25 年。

二、本周材料、设备进场情况

- 1、目前：外线塔基已浇筑完成 100%。
- 2、到场设备：钻机 4 台、铲车 5 辆、砼车 1 辆、拉土车 1 辆、打桩机一台。
- 3、外线塔基砼浇筑旁站 5 次，对到场进钢筋行见证取样送检。
- 4、外线光缆、绝缘子、塔材已到场，光伏区管桩到货 120 根。

三、本周施工情况

- 1、目前外线塔基已浇筑完成 100%，升压站场地交付，现场平已完成 50%；光伏区由于土地问题未能与村民谈好，进场道路正在整修，管桩到场，打桩机到场。



 正衡监理 ZhengHengSupervision	名称项目	通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目
	文件名称	监理周报

2、要求施工单位做好安全、质量管理工作，对到场材料进行送检，做好施工人 员三级安全教育培训，并对每个施工人员买人身意外保险，同时进行体检。

四、施工单位安全生产管理状况：

1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对施工区域悬挂安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地。

2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。

五、监理单位履行监理责任情况：

1、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。

2、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

3、每天对施工现场进行巡检，对塔基砼浇筑进行旁站 7 次，积极准备监理前期资料，主动联系业主和施工单位，进行工作熟悉和沟通，对到场材料要求尽快见证送检，同时对施工单位提出安全和质量规范要求。

六、下周施工安全生产管理工作展望和目标

1、继续加强施工安全管理，针对的经常下雨打雷天气因素，加强对现场施工用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽，加强安全意识。

2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。

3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。



 正衡监理 ZhengHengSupervision	名称项目	通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目
	文件名称	监理周报

七、其它

光伏区土地未能和村民签订，尚未施工，正在协调中；外线施工是 EPC 单位，负责施工、组织、设计。

八、项目监理周报影像文件

文字描述	1、N31 基础浇筑	2、N1 基础浇筑
		
文字描述	3、升压站场平	4、N31 钢筋笼检查
		
文字描述	5、升压站图纸会审	6、管桩到货卸车
		





正衡监理
ZhengHengSupervision

名称项目

通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

文件名称

监理周报

文字描述

7、N1 钢筋笼吊装

8、N1 基础施工准备



扫描全能王 创建