

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 01 期

项目： 张家港长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分 布式工程项目			填报周期： 2019.12.11-2019.10.19	
本周工作如下； 1、租房，已完成租房合同签订、缴纳租金等相关手续。完成入住必备生活用品的采购安置工作。 2、正在准备前期报审资料。 下周工作计划 1、完善前期报审资料。 需协调与帮助 2.办理各种手续无交通工具，全部徒步进行不太方便。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		支架安装约 1.3MWP		
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	组件		2019.12.17	

11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2019.12.11			
2、首套组件安装	2019.12.19			
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 11: 30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 苏航 审核人： 杜召栋 时间： 2019 年 12 月 19 日

