



监理周报

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

2020 年 04 月第 8 期

项目监理部章



总监理工程师：_____

日 期： 2020 年 04 月 12 日

监 理 周 报

项目名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

项目地：扬州市高邮市

时间：2020/04/12



施 工 概 况	项目总体建设进度汇总： 1、现场分两个班组进行安装，人员较少，进度较缓 2、W型水槽、桥架等材料短缺，影响施工进度 3、本周完成组件安装 0.3MW，累计完成 2MW 4、接入方案未确定，
材 料 进 场 情 况	无
材 料 进 场 检 验	
隐 蔽 验 收 情 况	
发 文 情 况	无
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	山东登莱电力工程有限公司 1、安装完成 0.5MW。 2、接入方案确定，其他材料陆续进场 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、严格把关组件质量，安装组件前，对组件前后做清洁处理，变形的，开裂的组件不能安装，背板划伤严重的不能使用。 2、督促总包单位完成资料报审。 3、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，人员密集区域要求加装警戒带。全员必须佩戴标识上岗。 4、工程焊接要有有资质的焊接人员操作，无证人员禁止使用焊接设备，焊接时必须配备有效的防护设施。 5、工程必须按照设计单位设计的施工图纸施工。 6、进场材料必须报验，监理方验收合格后才可以使用在本工程。 7、工程使用的材料必须和技术清单上的一致。合格证、技术资料要留档备查。 8、方阵组串要求横平竖直，不能有锯齿状，确保施工工艺。 9、施工要正确规范，避免出现玻璃面划伤。 10、总包单位要合理安排施工计划，必须把风雨天考虑到位，保质保量的在工期内完成。
备注	施工人员：11 人 管理人员：1 人 电工扳手：7 把

编制人：薛庚 审核人：刘士发 编制时间：2020年04月12日

