



监理周报


工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

2020 年 01 月第 5 期

项目监理部章

总监理工程师：_____

日 期： 2020 年 1 月 19 日



监 理 周 报

项目名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

项目地：扬州市高邮市

时间：2020/01/19



施 工 概 况	项目总体建设进度汇总： 1、现场已增加施工班组，加快施工进度 2、材料及组件吊装至厂房顶 3、陪同业主进行现场支架验收 4、春节放假前要求施工队做好离场准备工作。
材 料 进 场 情 况	
材 料 进 场 检 验	
隐 蔽 验 收 情 况	
发 文 情 况	联系单 1 次
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	山东登莱电力工程有限公司 1、1号屋面组件安装完成 2、2号屋面支架安装完成 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、严格把关组件质量，安装组件前，对组件前后做清洁处理，变形的，开裂的组件不能安装，背板划伤严重的不能使用。 2、督促总包单位完成资料报审。 3、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，人员密集区域要求加装警戒带。全员必须佩戴标识上岗。 4、工程焊接要有有资质的焊接人员操作，无证人员禁止使用焊接设备，焊接时必须配备有效的防护设施。 5、工程必须按照设计单位设计的施工图纸施工。 6、进场材料必须报验，监理方验收合格后才可以使用在本工程。 7、工程使用的材料必须和技术清单上的一致。合格证、技术资料要留档备查。 8、方阵组串要求横平竖直，不能有锯齿状，确保施工工艺。 9、组件摆放应规范整齐，正面朝上。
备注	施工人员：20人 管理人员：1人 电工扳手：4把

编制人：薛庚 审核人：刘士发 编制时间：2020年01月19日

