



监理周报

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

2019 年 12 月第 2 期

项目监理部章



总监理工程师： 刘世发

日 期： 2019 年 12 月 29 日

监 理 周 报

项目名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

项目地：扬州市高邮市

时间：2019/12/29



施 工 概 况	项目总体建设进度汇总： 1、电力公司的备案工作正在进行 2、现场支架安装 0.5MW，组件安装 0.45MW 3、现场增加施工班组，加快施工进度
材 料 进 场 情 况	无
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	联系单 1 次
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周 工作 要点	山东登莱电力工程有限公司 施工现场安全、施工技术交底 加快施工进度 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、严格把关组件质量，安装组件前，对组件前后做清洁处理，变形的，开裂的组件不能安装，背板划伤严重的不能使用。 2、督促总包单位完成资料报审。 3、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，人员密集区域要求加装警戒带。全员必须佩戴标识上岗。 4、工程焊接要有有资质的焊接人员操作，无证人员禁止使用焊接设备，焊接时必须配备有效的防护设施。 5、工程必须按照设计单位设计的施工图纸施工。 6、进场材料必须报验，监理方验收合格后才可以使用在本工程。 7、工程使用的材料必须和技术清单上的一致。合格证、技术资料要留档备查。 8、方阵组串要求横平竖直，不能有锯齿状，确保施工工艺。
备注	施工人员：6 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把

编制人：许青松 审核人：刘士发 编制时间：2019 年 12 月 29 日

