



监理周报

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

2020 年 05 月第 14 期

项目监理部章



总监理工程师： 刘七发

日 期： 2020 年 05 月 24 日

监 理 周 报

项目名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

项目地：扬州市高邮市

时间：2020/05/24



施 工 概 况	项目总体建设进度汇总： 1、施工累计完成 2.9952MW 2、#1 屋顶桥架安装完成 80%。 3、总包单位上报前期报审资料。 3、接入方案未确定。
材 料 进 场 情 况	无
材 料 进 场 检 验	
隐 蔽 验 收 情 况	
发 文 情 况	无
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	山东登莱电力工程有限公司 1、增加施工班组，加快施工进度。 2、剩余桥架、逆变器、电缆进场 3、接入方案确定，其他材料陆续进场。 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、严格把关组件质量，安装组件前，对组件前后做清洁处理，变形的，开裂的组件不能安装，背板划伤严重的不能使用。 2、督促总包单位完成资料报审。 3、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，人员密集区域要求加装警戒带。全员必须佩戴标识上岗。 4、工程焊接要有有资质的焊接人员操作，无证人员禁止使用焊接设备，焊接时必须配备有效的防护设施。 5、工程必须按照设计单位设计的施工图纸施工。 6、进场材料必须报验，监理方验收合格后才可以使用在本工程。 7、工程使用的材料必须和技术清单上的一致。合格证、技术资料要留档备查。 8、桥架安装必须牢固可靠，规范安装，确保施工工艺。 9、各个施工工序必须符合规格。 10、总包单位要抓紧时间安排后续材料要尽快进场，合理安排施工计划，必须把风雨天考虑到位，保质保量的在工期内完成。
备注	

编制人：薛庚 审核人：刘士发 编制时间：2020年05月24日

