

监 理 周 报

(2020 年 08 月 10 日~2020 年 08 月 16 日) 第 04 期

武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

总监理工程师: 徐耀生

监理项目部 (章)



报告日期: 2020 年 08 月 16 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

- 1) 江夏屋面加固焊接加劲板，已完成，目前在刷防火油漆；
- 2) 桥架、走道板已安装完成，组件开始安装；
- 3) 黄陂并网柜基础已全部完成；

2、设计图纸情况

加固施工图自有电子版，屋面组件图纸质版一套。’

3、工程资料情况

开工报审资料还未上报到监理部，已下发监理联系单给总包。

4、需调解事宜

黄陂普洛斯园区 B5 库房工作面问题，横天邦送屋面至配电间管路施工方案；

二、 本周监理工作情况

- 1) 到施工现场查看安全措施落实情况；
- 2) 查看施工进度及质量，对不合格工序要求现场整改，并下发监理通知单；
- 3) 要求总包单位对屋面的采光带做好防护措施，并下发监理通知单；
- 4) 及时了解施工的进度及人员情况。

三、 工程存在问题及建议

由于高温天气，在加上施工人员少，导致进度缓慢。建议增加施工人员。合理安排工作时间。

四、 下周监理工作重点

加强对现场的巡视检查，杜绝安全事故的发生，确保项目在零事故的前提下保质按时完成；要求施工单位时刻保持安全操作流程。

常州正衡电力工程监理有限公司

武汉监理项目部

2020 年 8 月 16 日



