

编号: ZHJL-JLZB-20200906

监 理 周 报

(2020 年 08 月 31 日~2020 年 08 月 06 日) 第 07 期

武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

总监理工程师: 徐耀生

监理项目部 (章)



报告日期: 2020 年 09 月 06 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

- 1) 江夏发电部分工作已完成，目前就是清洗系统未做及消缺整改；
- 2) 横天邦送加固共 36 根斜撑，已安装 6 根；
- 3) 黄陂一期组件开始安装，已完成 1/2，护栏、走道板安装完成；
- 4) 黄陂二期并网柜已就位，等停电与园区柜连接；

2、设计图纸情况

加固施工图自有电子版，屋面组件图纸纸质版一套（施工单位）。

3、工程资料情况

开工报审资料还未上报到监理部

4、需调解事宜

无

二、 本周监理工作情况

- 1) 到施工现场查看安全措施落实情况；
- 2) 查看施工进度及质量，对不合格工序要求现场整改；
- 3) 及时了解施工的进度及人员情况，让总包单位合理安排人员；
- 4) 督促总包单位尽快提交施工资料及黄陂加固工期问题；
- 5) 督促总包单位及时与供电部门组织江夏验收事宜；

三、 工程存在问题及建议

加固进度缓慢，建议增加施工机械及人员。

四、 下周监理工作重点

加强对现场的巡视检查，杜绝安全事故的发生，确保项目在零事故的前提下保质、保量按时完成每周的工作计划；要求施工单位时刻保持安全操作流程。

常州正衡电力工程监理有限公司

武汉监理项目部

2020 年 9 月 6 日



