

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 5 期

项目：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 4.8MW 分布式光伏发电项目 /5.99MW 分布式发电项目		填报周期：2020 年 4 月 25 日—5 月 1 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、1 号屋顶返修部分彩钢瓦拆除完成 100%。 2、1 号屋面返修彩钢瓦敷设完成 100%。 3、3 号屋顶夹具安装完成 50%。 4、3 号屋顶放线完成 50%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、支架及组件安装	本周 3#屋顶支架安装完成 50%。			
4、逆变器及箱变	无			
5、设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	不锈钢穿刺垫片 1		2020.4.27	累计到货数：4977
	不锈钢穿刺垫片 2		2020.4.27	累计到货：25680

6、人员/机械情况	天目电力 20 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 张书龙 审核人： 王国富 时间： 2020 年 4 月 24 日