

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 8 期

项目：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 4.8MW 分布式光伏发电项目 /5.99MW 分布式发电项目			填报周期：2020 年 5 月 25 日— 5 月 31 日	
一、项目总体建设进度汇总： 1、3 号厂房屋顶组件安装 8300 块。 2、3 号厂房屋顶桥架安装 500 米。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		无		
2、开关站/升压站		无		
3、支架及组件安装		无		
4、逆变器及箱变		无		
5、设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	组件		2020.5.28	960 片，累计 9750 片
	组件		2020.5.29	1440 片，累计 11190 片
	电缆		2020.5.30	105229 米
	组件		2020.5.31	2160 块，累计 13350 块
6、人员/机械		天目电力 25 人，吊车和叉车各一台		

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 邵浩杰 审核人： 王国富 时间： 2020 年 5 月 31 日