

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 17 期

项目:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2020 年 7 月 27 日— 8 月 2 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、3 号厂房光伏并网发电。 2、1 号厂房屋顶组件安装完成 100% 。 3、1 号、4 号厂房预制舱基础完成 100% 。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、3 号厂房接地扁铁焊接		施工完成 20%，累计完成 100%.		
2、1 号、4 号厂房预制舱基础		支模、混凝土浇筑完成 100%		
3、1 号厂房支架及组件安装		支架安装完成 0.239MW，累计完成 100%. 组件安装完成 0.269MW，累计完成 100%.		
4、3 号厂房并网柜计量表安装		施工安装完成 100%		
5、设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	1 号厂房桥架	2020.7.31	2020.7.31	

6、人员/机械	天目电力 24 人，铲车和叉车各一台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、3 号厂房并网	2020.7.10		2020.7.31	贝特瑞停电时间影响
2、1 号厂房组件安装	2020.7.18		2020.7.30	轨道进货不及时
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	4 号厂房彩钢瓦施工进度			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、1 号厂房	桥架安装，电缆放线，逆变器安装，接地焊接，一次柜安装，并网发电。			
2、4 号厂房	支架安装，轨道安装，组件安装，桥架安装，电缆放线，逆变器安装，接地焊接，一次柜安装，并网发电。			
3、材料	1、4 号厂房所需材料需尽快到货。			
4、				
5、				
6、				
7、其他				

填报人：张献兵 审核人：王国富 时间：2020 年 8 月 2 日