

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 20 期

项目:贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目		填报周期: 2020 年 8 月 17 日— 8 月 23 日		
一、项目总体建设进度汇总:				
1、1 号厂房逆变器安装完成 100%.				
2、4 号厂房夹具安装完成 20%.				
3、1 号厂房逆变器电缆接线完成 54%.				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1 号厂房逆变器安装	46 台			
4 号厂房夹具安装	完成 20%			
5、设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货。
	夹具导轨		2020.8.17	
	格栅板		2020.8.18	
6、人员/机械	天目电力 24 人, 铲车和叉车各一台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				

项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、1号厂房	接地焊接，预制舱安装			
2、4号厂房	支架安装，组件安装			
3、材料	4号组件、电缆等，1、4号预制舱并网柜			
4、				
5、				
6、				
7、其他				

填报人： 张献兵 审核人： 王国富 时间： 2020年8月23日