

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 22 期

项目:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2020 年 8 月 31 日— 9 月 6 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、3#厂房走道格栅板施工完成 100%。 2、4#厂房组件安装完成 50%。 3、1#厂房接地扁铁施工完成 100%。 4、1#厂房屋顶走道格栅板施工完成 100%。 5、1#厂房预制舱汇流柜接线施工完成 100%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
4 号厂房组件安装	完成 3400 块。			
4 号厂房下墙桥架安装	完成 100%。			
1 号厂房预制舱汇流柜接线	完成 100%			
5、设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	逆变器		2020.9.6	15 台
6、人员/机械	天目电力 21 人，铲车和叉车各一台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				

项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、4号厂房	桥架安装，直流放线，交流放线，逆变器安装			
2、材料	120mm ² 240mm ² 交流电缆			
3、				
4、				
5、				
6、				
7、其他				

填报人： 张献兵 审核人： 王国富 时间： 2020年9月6日