

普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

区域	项目及容量	状态
德州齐河	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目	已复工，进行组件安装、桥架安装、钢结构车棚施工

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目	情况概括						
上周天气	23-9	21-8	24-11	19-9	15-3	16-6	17-2
	多云	晴	多云	多云	雷雨	雷雨	雷雨
原材料进场	组件到货 16799 块，剩余 3418 块，已到货 6.8MW，逆变器、箱变、桥架、接地扁铁辅材已到货，监控、新增电缆、环境仪未到						
工程进度	计划				实际完成		
	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目		光伏：组件安装完成 4.5MW， 支架安装完成 6MW 桥架安装 4000M 2#直流线缆敷设 7000M 接地扁铁焊接 1500M 钢结构车棚：基础完成 100% 钢结构安装 30%		光伏安装完成 4.5MW，支架安装完成 6MW，桥架安装 3500M 2#直流线敷设 7000M 焊接完成 1300M 钢结构车棚：基础完成 100% 钢结构安装 30%（进度缓慢）		
质量监督	1 监理日常监督						
下周重点工作	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目			工序检查验收，资料审查			
急需协调事宜	暂无						

三、 现场照片：

	
巡视组件安装	检查电气施工
	
设备基础墙壁防水	
 星期三 2020-03-25 17° 今日心情: ❤️❤️❤️❤️❤️ 大陆马牌轮胎(中国)有限公司4区2标段车棚钢结构 大陆马牌轮胎(中国)有限公司	 星期二 2020-03-24 15° 今日心情: ❤️❤️❤️❤️❤️ 大陆马牌轮胎(中国)有限公司4区2标段车棚钢结构 大陆马牌轮胎(中国)有限公司
钢结构基础浇筑	
夜晚组织培训交底开会	

