

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020年 02 期

项目：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目		填报周期： 2020.04.27-2020.05.04		
<p>本周工作如下；</p> <p>1、支架已安装完成 2MW；</p> <p>2、整理前期报审资料及报审表目前已基本完成前期资料。</p> <p>3、屋面加固工作已全部完成，所单位出具复合及加固报告；</p> <p>4、进入厂区熟悉现场情况</p> <p>5、夹具、支架、压块全部到场共(4MW)，并对加材料型号进行测量核对，并填写材料开箱检查记录表。</p> <p>6、4月28号召开监理例会现场汇报的情况及涉及的问题整理为会议纪要 002 上传至监理云。</p> <p>需协调与帮助</p> <p>无</p>				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	已出图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	支架		2019.4.30	4WM
	桥架		2019.4.30	

11、人员/机械情况	施工人员 13 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 06.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 苏航 审核人： 王立杰 时间： 2020 年 05 月 04 日



夹具安装