

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 07 期

项目：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2020.06.01-2020.06.08	
本周工作如下； 1、组件完成 90%预计 6 月 15 日前完成 2、土建基础完成圈梁 6 月 4 日完成浇筑 3、开关柜，箱变，预制舱，综合自动化设备在 6 月 20 日-6 月 25 日之间进场。 4、6 月 03 号召开监理例会现场汇报的情况及涉及的问题整理为会议纪要 007 上传至监理云。 5、进行电缆沟破路、基坑开挖。 6、桥架完成 90%、直流电缆完成 20%。 需协调与帮助 无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		支架安装完成 90%组件完成 90%		
6、逆变器及箱变		安装 1 台		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况		已出图		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	支架		2019.4.30	4MW
	桥架		2019.4.30	3.8MW

11、人员/机械情况	施工人员 11 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	05.25			
2、首套组件安装	05.20			
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 06.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 苏航 审核人： 王立杰 时间： 2020 年 06 月 08 日