

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 09 期

|                                                                                                                                                                                                             |      |                    |                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 项目：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目                                                                                                                                                                                 |      |                    | 填报周期：2020.06.16-2020.06.22 |                                   |
| <p>本周工作如下；</p> <p>1、因上周梅雨季节连续下雨影响工期导致进程缓慢</p> <p>2、屋面组件安装 95%</p> <p>3、开关柜，箱变，预制舱，综合自动化设备在 6 月 20 日-6 月 25 日之间进场。</p> <p>4、编辑打印设备材料开箱记录 004 并下发上传至监理云</p> <p>5、编辑打印至平行检验记录上传至监理云</p> <p>需协调与帮助</p> <p>无</p> |      |                    |                            |                                   |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况                                                                                                                                                                                           |      |                    |                            |                                   |
| 1、道路工程                                                                                                                                                                                                      |      |                    |                            |                                   |
| 2、开关站/升压站                                                                                                                                                                                                   |      |                    |                            |                                   |
| 3、综合楼/附属建筑                                                                                                                                                                                                  |      |                    |                            |                                   |
| 4、场内桩基施工                                                                                                                                                                                                    |      |                    |                            |                                   |
| 5、支架及组件安装                                                                                                                                                                                                   |      | 支架安装完成 90%组件完成 90% |                            |                                   |
| 6、逆变器及箱变                                                                                                                                                                                                    |      | 安装 1 台             |                            |                                   |
| 7、送出工程（含对侧）                                                                                                                                                                                                 |      |                    |                            |                                   |
| 8、现场调试                                                                                                                                                                                                      |      |                    |                            |                                   |
| 9、出图情况                                                                                                                                                                                                      |      | 已出图                |                            |                                   |
| 10、设备到货情况                                                                                                                                                                                                   | 系统名称 | 计划到货日期             | 实际到货日期                     | 本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施 |
|                                                                                                                                                                                                             | 支架   |                    | 2019.4.30                  | 4MW                               |
|                                                                                                                                                                                                             | 桥架   |                    | 2019.4.30                  | 3.8MW                             |
| 11、人员/机械                                                                                                                                                                                                    |      | 施工人员 11 人          |                            |                                   |

|                                |               |      |      |               |
|--------------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 情况                             |               |      |      |               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |               |      |      |               |
| 项目主节点                          | 计划日期          | 调整日期 | 完成日期 | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工                       | 05.25         |      |      |               |
| 2、首套组件安装                       | 05.20         |      |      |               |
| 3、线路倒送电                        |               |      |      |               |
| 4、首个发电单元并网                     | 待定            |      |      |               |
| 5、全容量并网                        | 业主要求<br>06.30 |      |      |               |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |               |      |      |               |
| 提出需要协调的问题                      |               |      |      |               |
| 未解决的协调问题解决进展                   |               |      |      |               |
| 五、下周计划主要工作内容                   |               |      |      |               |
| 1、道路工程                         |               |      |      |               |
| 2、综合楼工程                        |               |      |      |               |
| 3、升压站及开关站工程                    |               |      |      |               |
| 4、组件区域工程                       |               |      |      |               |
| 5、逆变/箱变工程                      |               |      |      |               |
| 6、外线工程                         |               |      |      |               |
| 7、其他                           |               |      |      |               |

填报人： 苏航 审核人： 王立杰 时间： 2020 年 06 月 08 日