

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 10 期

项目：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2020.06.23-2020.06.30	
本周工作如下； 1、组件安装全部完成 2、进行 4 平方电缆线敷设 2、开关柜，箱变，预制舱，综合自动化设备已到场并吊装好。 4、逆变器安装完成大半 5、进行接地扁铁安装 6、进行桥架安装 需协调与帮助 无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		支架安装完成 90%组件完成 90%		
6、逆变器及箱变		安装 19 台		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况		已出图		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	支架		2019.4.30	4MW
	桥架		2019.4.30	3.8MW
11、人员/机械		施工人员 15 人		

情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	05.25			
2、首套组件安装	05.20			
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 7.20			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 苏航 审核人： 王立杰 时间： 2020 年 06 月 30 日