



正衡监理

4月26日—05月2日

2021年第18周周报

总55周

2021年05月2日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- (1) 基础施工单位钢筋进场材料报验；
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全，施工现场管理人员与报审人员不一致；
- (3) 下达施工单位的监理工程师通知单未闭环处理；

质量：

道路路基未提交压实度试验报告；

安全：

吊装施工现场发电机处布置灭火器材；

2. 本周施工计划：

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- (2) 7#风机机舱、发电机、叶片吊装完成，主吊转场；
- (3) 10#风机基础钢筋绑扎完成完成模板安装完成；
- (4) 场区配电增加电缆分接箱施工完成；
- (5) 9#风机吊装平台换填建筑垃圾；

3. 本周施工进度：

- (1) 7#风机塔筒、机舱、发电机吊装完成，主吊转场完成；
- (2) 10#风机基础钢筋绑扎完成、模板安装完成；
- (3) 场区配电增加电缆分接箱底座施工完成；
- (4) 9#风机吊装平台开始施工；

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况：

日期 天气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	多云	多云	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

(2) 人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砼工
----	----------	----------	-----	---------	---------	----	---------	---------	----	----

数量	3	0	5	0	0	0	1	6	2	0
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	瓦工
数量	0	0	6	0	2	1	1	0	0	3
总计	30人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	1	0	0	0	0	6	1	0	0	1	0	0	9
正常使用	1	0	0	0	0	6	1	0	0	1	0	0	9

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 10#风机基础施工及增加分接箱施工村民进行阻工;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;
- (3) 下达的监理工程师通知单部分未闭环处理;

质量:

- (1) 道路路基未提交压实度试验报告;
- (2) 钢筋机械连接套筒丝扣外露不一致

安全:

施工现场个别施工人员未正确佩戴安全帽;

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 9#风机吊装进场道路完成;
- (3) 10#风机基础砼浇筑完成、模板拆除完成;
- (4) 部分箱变低压电缆敷设完成

7. 需要协调和解决的问题: 无