



正衡监理

5月10日—05月23日

2021 年第 21 周周报

总 58 周



2021 年 05 月 23 日

## 天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况:

- (1) 部分基础施工单位风机外扶梯底端垫块未放置;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;
- (3) 下达施工单位的监理工程师通知单未闭环处理 (编号 031、034);
- (4) 场区配电 H 线路电缆断开检查, 电缆绝缘阻值符合技术协议要求;

质量:

道路路基未提交压实度试验报告:

安全:

吊装施工现场个别施工人员未按照要求正确佩戴安全帽, 10#风机转场道路有埋管令其铺设钢板;

2. 本周施工计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及过程资料报审;
- (2) 10#风机箱变基础钢筋模板安装完成;
- (3) 场区配电 12#风机处电缆断开检查;
- (4) 9#风机主吊拆除转场 10#风机、10 号风机进场道路施工完成;

### 3. 本周施工进度:

- (1) 10#风机箱变基础钢筋模板安装完成完成;
- (2) 场区配电 12#风机处电缆断开检查完成;
- (3) 9#风机主吊拆除转场 10#风机、10 号风机进场道路施工完成;

## 4. 本周天气与投入的人力、机械:

(1) 天气情况:

| 日期<br>天气 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| 晴        | 晴  | 晴  | 多云 | 多云 | 晴  | 多云 | 晴  |
| 雨        |    |    |    |    |    |    |    |
| 阴        |    |    |    |    |    |    |    |

(2) 人力情况:

|    |          |          |     |         |         |    |         |         |    |    |
|----|----------|----------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|----|
| 工种 | 管理<br>人员 | 技术<br>总工 | 施工员 | 资料<br>员 | 安全<br>员 | 后勤 | 测量<br>员 | 钢筋<br>工 | 电工 | 砼工 |
|----|----------|----------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|----|

|    |       |       |      |      |       |      |     |        |      |    |
|----|-------|-------|------|------|-------|------|-----|--------|------|----|
| 数量 | 5     | 0     | 3    | 0    | 1     | 0    | 1   | 4      | 6    | 0  |
| 工种 | 压路机司机 | 打桩机司机 | 自卸司机 | 铲车司机 | 挖掘机司机 | 吊车司机 | 起重工 | 高空作业人员 | 高压电工 | 瓦工 |
| 数量 | 0     | 0     | 8    | 1    | 2     | 3    | 1   | 3      | 0    | 0  |
| 总计 | 38 人  |       |      |      |       |      |     |        |      |    |

### (3) 机械情况:

| 名称<br>情况 | 挖掘机 | 装载机 | 推土机 | 压路机 | 砼罐车 | 自卸车 | 皮卡车 | 油罐车 | 洒水车 | 吊车 | 货车 | 指挥车 | 共计 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 进场数量     | 2   | 1   | 0   | 0   | 0   | 8   | 1   | 1   | 1   | 1  | 0  | 0   | 15 |
| 正常使用     | 2   | 1   | 0   | 0   | 0   | 8   | 1   | 1   | 1   | 1  | 0  | 0   | 15 |

### 5. 本周存在的问题:

#### 进度及资料:

- (1) 10#风机基础施工及增加分接箱施工村民进行阻工;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;
- (3) 下达的监理工程师通知单部分未闭环处理;

#### 质量:

- (1) 道路路基未提交压实度试验报告;
- (2) 场区配电箱变低压电缆头制作安装完成, 断开电缆检查完成恢复, H 线路电缆绝缘阻值未改变;

#### 安全:

吊装施工现场个别施工人员未正确佩戴安全帽;

### 6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报验;
- (2) 10#风机吊装完成主吊转场;
- (3) 15#风机砼路面浇筑完成 1500 平米;

### 7. 需要协调和解决的问题: 无