



正衡监理

5月24日—05月30日

2021 年第 22 周周报



2021 年 05 月 30 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况:

- (1) 部分基础施工单位风机外扶梯底端垫块未放置;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;
- (3) 下达施工单位的监理工程师通知单未闭环处理 (编号 031、034);
- (4) 场区配电 H 线路电缆断开检查, 电缆绝缘阻值符合技术协议要求;

质量:

15#道路砼施工检查道路宽度不一致，按照原有道路宽度施工，道路地基处理原有地基整平压实厚度等下联系单一份；

10#风机基础、二次灌浆试块试压强度达到厂家最低吊装要求;

安全:

道路施工现场施工人员未按照要求正确佩戴安全帽;

2. 本周施工计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及过程资料报审;
- (2) 15#风机砼道路砼浇筑完成 4000 平方;
- (3) 场区配电 H 线路倒送电完成;
- (4) 10#风机吊装完成; 6#风机定位完成;

3. 本周施工进度:

- (1) 15#风机砼道路砼浇筑完成 4000 平方;
- (2) 场区配电 H 线路倒送电完成;
- (3) 10#风机吊装发电机完成, 轮毂叶片组装完成;
- (4) 6#风机定位完成;

4. 本周天气与投入的人力、机械:

- (1) 天气情况:

日期 天气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	多云	小雨	多云	晴	多云
雨							
阴							

- (2) 人力情况:

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砼工
----	----------	----------	-----	---------	---------	----	---------	---------	----	----

数量	5	0	3	0	1	0	1	0	4	14
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	瓦工
数量	1	0	6	1	3	3	1	3	0	0
总计	46 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖掘机	装载机	推土机	压路机	砼罐车	自卸车	皮卡车	油罐车	洒水车	吊车	货车	指挥车	共计
进场数量	3	1	0	0	0	6	1	1	0	1	0	0	13
正常使用	3	1	0	0	0	6	1	1	0	1	0	0	13

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 15#风机砼路面施工完成 4000 平方;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;
- (3) 下达的监理工程师通知单部分未闭环处理;

质量:

- (1) 15#风机砼路面施工厚度与设计图纸不符;
- (2) H 线路倒送电完成;

安全:

砼路面施工现场 施工人员未正确佩戴安全帽;

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报验;
- (2) 10#风机安装力矩验收完成; 箱变基础砼浇筑完成;
- (3) 15#风机砼路面浇筑完成 1500 平米;

7. 需要协调和解决的问题: 无