



正衡监理

6 月 22 日—6 月 28 日

2020 年第 11 周周报

2020 年 06 月 28 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- （1）下达的监理通知单回复不完全；
- （2）进场材料未进行报验；
- （3）安全教育培训及安全技术交底未见。
- （4）施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- （5）安全工器具未报审及大型设备进场未报审。
- （6）反违章检查记录未见，安全台帐未见。

2. 本周施工计划：

- （1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- （2）17#风机基础验槽及垫层混凝土浇筑；
- （3）场区配电电缆敷设；

3. 本周施工进度：

- （1）16#风机基础垫层混凝土浇筑完成；17#风机基础锚栓安装完成。
- （2）11#风机基础开挖完成 50%；
- （3）场区配电电缆敷设；
- （4）12#风机基础灌注桩开展钻孔准备工作；

4. 本周天气与投入的人力、机械：

（1）天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

（2）人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砟工
数量	3	0	10	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路 机司 机	打桩 机司 机	自卸 司机	铲车 司机	挖掘 机司 机	吊车 司机	起重 工	高空 作业 人员	高压 电工	瓦工

数量	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
总计	15 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	2	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	11
正常使用	2	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	11

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 施工进度计划未报审;
- (2) 进场材料未进行报验;

质量:

- (1) 场区配电电缆敷设镀锌管未报验。

安全:

- (1) 安全教育培训及安全技术交底未见。
- (2) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- (3) 安全工器具未报审及大型设备进场未报审。
- (4) 反违章检查记录未见, 安全台帐未见。

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 11#风机基础灌注桩试验及开展基础验槽、垫层混凝土浇筑、钢筋绑扎完成;
- (3) 场区配电电缆敷设;
- (4) 17#风机基础钢筋绑扎完成、混凝土浇筑完成;
- (5) 12#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑。

7. 需要协调和解决的问题:

无。