



正衡监理

6 月 29 日—7 月 05 日

2020 年第 12 周周报

2020 年 07 月 05 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- (1) 下达的监理通知单回复不完全；
- (2) 进场材料未进行报验；
- (3) 安全教育培训及安全技术交底未见。
- (4) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- (5) 安全工器具未报审及大型设备进场未报审。
- (6) 反违章检查记录未见，安全台帐未见。

2. 本周施工计划：

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- (2) 17#风机基础验槽及垫层混凝土浇筑；
- (3) 场区配电电缆敷设；

3. 本周施工进度：

- (1) 12#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 15 根。
- (2) 11#风机基础锚栓笼安装完成；
- (3) 场区配电电缆敷设；
- (4) 升压站配电柜进场就位完成，连变设备吊装就位；
- (5) 17#风机基础钢筋绑扎完成 40%。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴		晴	晴		晴	晴	
雨	雨			雨			雨
阴							

(2) 人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砟工
数量	3	0	10	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路 机司	打桩 机司	自卸 司机	铲车 司机	挖掘 机司	吊车	起重 工	高空 作业	高压	瓦工

	机	机			机	司机		人员	电工	
数量	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
总计	15 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	2	0	0	0	15	4	1	0	0	0	0	0	22
正常使用	2	0	0	0	15	4	1	0	0	0	0	0	22

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 施工进度计划未报审;
- (2) 进场材料未进行报验;

质量:

- (1) 场区配电电缆敷设镀锌管未报验。

安全:

- (1) 安全教育培训及安全技术交底未见。
- (2) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- (3) 安全工器具未报审及大型设备进场未报审。
- (4) 反违章检查记录未见, 安全台帐未见。

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 12#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成;
- (3) 场区配电电缆敷设;
- (4) 17#风机基础钢筋绑扎完成;
- (5) 升压站设备安装及电缆敷设完成。

7. 需要协调和解决的问题:

无。