



正衡监理

7 月 13 日—7 月 19 日

2020 年第 14 周周报

2020 年 07 月 19 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- （1）下达的监理通知单未进行闭环；
- （2）进场材料未进行报验；
- （3）施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- （4）大型设备进场未报审。

2. 本周施工计划：

- （1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- （2）17#风机基础混凝土浇筑完成，同步开展混凝土养护工作；
- （3）场区配电电缆敷设；
- （4）11#、16#风机基础钢筋绑扎完成；
- （5）升压站二次电缆敷设完成及主变进场就位。

3. 本周施工进度：

- （1）16#风机基础钢筋绑扎完成。
- （2）11#风机基础钢筋绑扎完成、模板安装完成；
- （3）场区配电电缆敷设；
- （4）升压站 110KV 主变进场就位；
- （5）17#风机基础混凝土浇筑完成。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

（1）天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

（2）人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砟工
数量	3	0	10	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路 机司	打桩 机司	自卸 司机	铲车 司机	挖掘 机司	吊车	起重 工	高空 作业	高压	瓦工

	机	机			机	司机		人员	电工	
数量	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
总计	15 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	2	0	0	0	40	4	1	0	0	3	0	0	50
正常使用	2	0	0	0	40	4	1	0	0	3	0	0	50

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 场区配电电缆施工单位前期资料未报审;
- (2) 进场材料未进行报验;

质量:

风机基础钢筋保护层不足;

- (1) 施工单位安全协议未见。
- (2) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- (3) 特种作业人员未持证上岗。

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 11#、16##风机基础混凝土浇筑完成, 同步开展混凝土养护工作;
- (3) 场区配电电缆敷设;
- (4) 升压站二次电缆敷设完成、部分设备调试完成;
- (5) 5#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑;
- (6) 2#、3#风机基础场地平整换填。

7. 需要协调和解决的问题:

无。