



正衡监理

7月20日—7月26日

2020年第15周周报

2020年07月26日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- (1) 下达的监理通知单未进行闭环；
- (2) 进场材料未进行报验；
- (3) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- (4) 大型设备进场未报审。

2. 本周施工计划：

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- (2) 11#、16##风机基础混凝土浇筑完成，同步开展混凝土养护工作；
- (3) 场区配电电缆敷设；
- (4) 升压站二次电缆敷设完成、部分设备调试完成；
- (5) 5#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑；
- (6) 2#、3#风机基础场地平整换填。

3. 本周施工进度：

- (1) 11#、16##风机基础混凝土浇筑完成。
- (2) 升压站二次电缆敷设完成、部分设备调试完成；
- (3) 场区配电电缆敷设；
- (4) 升压站 110KV 主变进场就位安装完成；
- (5) 5#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成 14 根。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况：

日期 天气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
雨							雨
阴							

(2) 人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砗工
数量	3	0	10	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路	打桩	自卸	铲车	挖掘	吊车	起重	高空	高压	瓦工

	机司 机	机司 机	司机	司机	机司 机	司机	工	作业 人员	电工	
数量	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
总计	15 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	2	0	0	0	40	4	1	0	0	3	0	0	50
正常使用	2	0	0	0	40	4	1	0	0	3	0	0	50

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 场区配电电缆施工单位前期资料未报审;
- (2) 进场材料未进行报验;

质量:

5#风机基础钢筋保护层不足;

- (1) 施工单位安全协议未见。
- (2) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- (3) 个别特种作业人员未持证上岗。

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 11#基础拆模完成; 17#基础防火墙混凝土浇筑完成。
- (3) 场区配电电缆敷设;
- (4) 升压站一次、二次电缆敷设安装完成;
- (5) 5#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成;

7. 需要协调和解决的问题:

无。