



正衡监理

8月10日—8月16日

2020年第18周周报

2020年08月16日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- （1）施工单位安全协议未见。
- （2）施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- （3）个别特种作业人员未持证上岗

2. 本周施工计划：

- （1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- （2）12#风机基础锚栓安装，基础钢筋制作。
- （3）场区配电电缆敷设；
- （4）升压站一次、二次接线完成；
- （5）15#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成；
- （6）2#、3#风机基础相继钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑。

3. 本周施工进度：

- （1）7#风机基础进场道路换填完成；9#风机场地土方回填完成。
- （2）场区配电电缆敷设；
- （3）15#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成 10 根。
- （4）12#风机基础灌注桩处理钢筋保护层不足问题。
- （5）升压站一次、二次电缆敷设完成 90%。
- （6）2#风机打桩机钻孔设备已进场。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

（1）天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴			晴		
雨			雨	雨		雨	阴
阴							

（2）人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砼工
数量	3	0	10	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路	打桩	自卸	铲车	挖掘	吊车	起重	高空	高压	瓦工

	机司 机	机司 机	司机	司机	机司 机	司机	工	作业 人员	电工	
数量	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
总计	15 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	2	0	0	0	40	4	1	0	0	3	0	0	50
正常使用	2	0	0	0	40	4	1	0	0	3	0	0	50

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 场区配电电缆施工单位前期资料未报审;
- (2) 进场材料未进行报验;

质量:

风机基础土方回填无压实度试验报告;

安全:

- (1) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- (2) 个别特种作业人员未持证上岗。

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 12#风机基础灌注桩保护层不足问题处理, 锚栓安装, 基础钢筋制作。
- (3) 场区配电电缆敷设;
- (4) 升压站设备接地相继完成;
- (5) 15#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成;
- (6) 2#、3#风机基础相继钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑。

7. 需要协调和解决的问题:

无。